

VOLUMI DA PROGETTO PRELIMINARE ICRAM (mc)				INTERVENTI DI BONIFICA IN CORSO E/O ULTIMATI (mc)					
	Rosso	Giallo+Arancione	Volume complessivo	Rosso	%	Giallo+Arancione	%	Volume complessivo	%
Area Nord (Porto mercantile)	366402	1076943	1443346	250100	68	572575	53.2	816675	57
Area Est (cantieri navali)	374903	2391756	2766659	4656	1.2	37659	1.6	42315	1.5
Area Ovest (nautica e GNL)	151294	2232201	2383495	0	0	0	0	0	0
Volumi totali	892600	5700900	6593500	248756	27.9	610234	10.7	858990	13

DETTAGLIO INTERVENTI DI BONIFICA IN CORSO E/O ULTIMATI		Volumi da bonificare da progetto (mc)		Volumi bonificati a marzo 2014 (mc)		Percentuale bonifica/MISE		
		Rossi	Gialli/arancioni	Rossi	Gialli/arancioni	Rossi	Gialli/arancioni	note
Area nord (porto mercantile)	Porto Mirabello	81000	49500	51875	42500	64%	86%	bonifica quasi completata
	Ponte Thaon di Revel	3300		3300		100%		bonifica ultimata
	M. Garibaldi banchinamento 1°fase	19200		19200		100%		bonifica ultimata
	M. Garibaldi banchinamento 2°fase	6000		6000		100%		
	M. Garibaldi esterno palancolato	54850	143450	in corso	25000		17%	in fase di consegna lavori
	Bacino di Evoluzione	2500	232500	2500	232500	100%	100%	bonifica quasi completata
	Molo Italia	75000	100000	in corso	in corso	0%	0%	in fase di gara
	Molo Ravano	1250	24625	1250	24625	100%	100%	bonifica ultimata
	Molo Fornelli-Radice Est	7000	22500	in corso	in corso	0%	0%	in fase di gara
		250100	572575	84125	324625	34%	57%	
Area est (cantieri navali)	Cantieri Baglietto	1382	4769	in corso	509		11%	bonifica in corso
	Cantieri Picchiotti-Beconcini	1400	637	1400	637	100%	100%	bonifica ultimata
	Cantieri Navali della Spezia		5600			0%	0%	progetto approvato
	Cantieri Slys Ferretti	1874	26653	850	in corso	12%	0%	bonifica in corso
	Porto Lotti		5600	0	0	0%	0%	progetto non ancora approvato
		4656	43259	2250	1146	48%	3%	