

VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno 26 giugno 2006

presso	Discarica Ruffino- Pitelli -. Soc. Stock Container
Presenti	Per ARPAL: D.ssa Colonna Per Amministrazione Provinciale : Ing. Serafini Per amministrazione comunale: Dr. Biso Assistono per l'impresa il sig. Bertolla e Luigi Duvia e il tecnico dr. Bignotti
Argomento	Verifica stato di attuazione interventi di messa in sicurezza e verifica generale dello stato della discarica.
Svolgimento	<p>Vengono anzitutto chieste notizie sull'emungimento percolato, dal momento che l'impresa da tempo non ha più consegnato documentazione sull'argomento.</p> <p>Il sig. Bertolla precisa che l'emungimento è stato svolto regolarmente e produce documentazione che viene assunta dal dr. Biso del Comune, il quale si impegna a fornire copia agli altri due enti.</p> <p>Viene quindi fatta la verifica delle attività in essere.</p> <ol style="list-style-type: none">1 rispetto ai precedenti sopralluoghi la situazione è rimasta pressochè immutata, non essendo però riscontrabili gli inconvenienti di stagnazione del percolato.2 permane la presenza dei rifiuti contenuti negli scarrabili e cumuli coperti, derivanti dalle operazioni peritali del 1998.3. le canalette di raccolta acque meteoriche risultano in buono stato di manutenzione4. resta immutata la situazione già vista in passato riguardo lo stato di erosione visibile nella parte terminale del Torrente Canalone. Il tecnico Bignotti conferma la volontà di affrontare direttamente la sistemazione definitiva, come previsto dal progetto di bonifica presentato. I tecnici degli EE.LL. e dell'ARPAL convenuti sottolineano che ciò avverrà quindi in tempi lunghi, e che si dovrebbe intervenire con una tempistica differente da quella contenuta nel progetto.5 si conferma la difficoltà di tenere in posto, nella parte della vecchia discarica, sopra al telo 1,5 mm di HDPE il secondo telo di LDPE, che risulta quasi completamente divelto.6. in discarica continuano a non essere percepibili odori di alcun genere.
Data	26.06.06
Redatto da	Dr. Fabrizia Colonna, Ing. Riccardo Serafini, Dr. Lanfranco Biso
Firmato da	