| | |
|---|---|
| **VERBALE DI SOPRALLUOGO del giorno** | **11/07/06** |
| **presso** | Centrale di distribuzione TERNA S.p.A. |
| **Presenti** | A. Righetti, A. Re (ARPAL)<br>M. Moi (Tecnohabitat).Armonia (TERNA S.p.A.) |
| **Argomento** | Messa in sicurezza area intorno ai saggi PTR3 e SS3 |
| **Svolgimento** | Rispetto a quanto indicato nel documento presentato da FW, relativo alla messa in sicurezza dei terreni in corrispondenza dei punti PTR3 e SS3, è stato possibile effettuare lo scavo solo nell'introno del punto PTR3 in quanto la presenza, immediatamente sopra il sondaggio SS3, di cavi elettrici aerei hanno impedito all'escavatore di poter operare in sicurezza.<br><br>Per poter effettuare la messa in sicurezza dei terreni nell'intorno del sondaggio SS3 si è optato di rinviare l'intervento alla settimana successiva, utilizzando come mezzo di escavazione un *bobcat* di piccole dimensioni in modo da impedire il possibile contatto tra il braccio dell'escavatore e i cavi elettrici sopraccitati.<br><br>Lo scavo effettuato nell'intorno del punto PTR3 è consistito in una fossa rettangolare di dimensioni 5,5X3,5m e profonda 1,1m.<br><br>Due pareti dello scavo sono costituite dalle pareti in calcestruzzo della soletta d'appoggio del trasformatore posizionato in prossimità dei punti d'indagine.PTR3 e SS3. Pertanto ai fini della verifica della messa in sicurezza si è concordato nel prelevare in totale tre campioni di terreno rappresentativi rispettivamente: **Parete EST,Parete NORD,Fondo Scavo**<br><br>Date le ridotte dimensioni delle pareti dello scavo il campionamento è stato effettuato in maniera puntuale al centro delle stesse. Per quanto riguarda il fondo scavo il campione è stato realizzato mediante omogenizzazione e quartatura di cinque incrementi prelevati ai vertici e al centro della maglia. I terreni sono stati tutti conservati in vasetti di vetro a chiusura ermetica.<br><br>Per quanto riguarda il profilo analitico si è concordato nel ricercare: metalli pesanti, idrocarburi C>12, C<12, IPA e PCB. E' stata esclusa la ricerca dei parametri. solventi aromatici e solventi clorurati, data la limitata profondità del fondo scavo, l'assenza di tali sostanze nei campioni di terreno PTR3 e SS3 e l'assenza in tutti i campioni di terreno prelevati nelle varie fasi della caratterizzazione.<br><br>ARPAL per le verifiche in contraddittorio analizzerà uno dei tre campioni prelevati. |
| **Data** | 13/07/2006 |
| **Redatto da** | A. Righetti |
| **Firmato da** | |
| **Copia a** | ARPAL. Tecnohabitat, TERNA |